

**EMPREENDIMENTO:**

**EXECUÇÃO DE UM GALPÃO 10x6m (60m<sup>2</sup>)**

LOCAL: URUCUIA/MG

DATA EMISSÃO: 19/10/2023


DATA REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023

PRAZO: 120 Dias

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MES		2º MES	
			EXECUÇÃO (%)	VALOR (R\$)	EXECUÇÃO (%)	VALOR (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 612,66	100,00%	R\$ 612,66		
02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	R\$ 659,40	100,00%	R\$ 659,40		
03	ESTRUTURA	R\$ 27.388,10	50,00%	R\$ 13.694,05	50,00%	13.694,05
04	CONTRAPISO	R\$ 4.458,60	50,00%	R\$ 2.229,30	50,00%	2.229,30
05	ILUMINAÇÃO	R\$ 2.293,90	25,00%	R\$ 573,48	75,00%	1.720,43
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 35.412,66</b>				
		<b>VALOR MENSAL</b>	<b>50,18%</b>	<b>17.768,89</b>	<b>49,82%</b>	<b>17.643,78</b>
		<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>50,18%</b>	<b>17.768,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.412,66</b>

URUCUIA-MG; 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
 Responsável Técnico: Lucas Listro de Andrade  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 31.285/D-DF

  
 RUTILIO EUGÊNIO CAVALCANTI  
 PREFEITO MUNICIPAL